Dipl.-Geol. F.Ohin GmbH Achenweg 3 83101 Rohrdorf Tel.: 08032 / 91 22 0	**Versickerungsversuch** Open-end-Test im Bohrloch Messwerte und Auswertung	AZ:	24-01-10
		Anlage:	3.3

Bauvorhaben Ainring, Salzstraße

Datum 25.03.24

Messstelle RKS 1

Bohrlochradius r [m]	0,018		
Verrohrung über Gelände [m]	0,15	Verrohrung unter Gelände [m]	2,85
Ruhewasserspiegel u Gelände [m]	2,9	Tiefe Bohrloch [m]	2,85

Zeit [s]	Wasserstand unter ROK [m]	Wasserstand unter GOK [m]	Aufhöhung des Grundwassers [m]	Abfluss im Bohrloch [m³/s] $Q = (V_{n-1}–V_n)/(t_n– t_{n-1})$	k_f [m/s] $= Q/(5,5*r*Aufh)$	k_f [m/s] gemittelt
0	0,70	0,55	2,35			
10	3,00	2,85	0,05	2,34E-4	2,0E-3	
						1,97E-03